

ROMA CAPITALE MUNICIPIO IX (ex XII)

Accordo di programma urbanistico "VIA DI TRIGORIA"

sottoscritto in data 22-02-2008 e pubblicato sul BURL n. 19 del 21-05-2008 (ex Art. 34 D.Lgs 10 agosto 2000 n. 267)

comparti fondiari R1 ed R2

Lotto 1: comparto R1: palazzine A e C - Lotto 2: Comparto R2: palazzine B e D

PROPRIETA' FONDO IGEA

presso Prelios SGR

Via Valtellina 15/17 - 20159 - Milano - prelios.sgr.ri@pec.prelios.it

Progetto ESECUTIVO OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE UNICO PROGETTO



ING. GIORGIO PALONE

Via Casetta Mattei 343
00148 Roma (RM)
g.palone@outlook.com

serie:

PROGETTO DELLE URBANIZZAZIONI DI TRIGORIA

PROGETTO STRALCIO OO.PP.



EULERO SOC. COOP.

Viale Regina Margherita, 37
00198 Roma (RM)
www.euleroeng.it - info@euleroeng.com

nome tavola:

CRONOPROGRAMMA

numero tavola:

CRO

Data prima emissione: **23-01-2026**

Revisione 01: **20-04-2026**

scala dei disegni:

nome del file:

DIRETTORE DEI LAVORI



EULERO SOC. COOP.

Viale Regina Margherita, 37
00198 Roma (RM)
www.euleroeng.it - info@euleroeng.com

ID	WBS	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	dic	Tri 1, 2027 gen	feb	mar	Tri 2, 2027 apr	mag	giu	Tri 3, 2027 lug
1	1	OPERE PUBBLICHE	129 giorni	mar 01/12/26	ven 28/05/27		OPERE PUBBLICHE							
2	1.1	CANTIERIZZAZIONE GENERALE	7 giorni	mar 01/12/26	mer 09/12/26									
3	1.2	OPERE MOVIMENTO TERRE	65 giorni	gio 10/12/26	mer 10/03/27		OPERE MOVIMENTO TERRE							
4	1.2.1	SCAVI DI SBANCAMENTO	20 giorni	gio 10/12/26	mer 06/01/27	2								
5	1.2.2	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	20 giorni	gio 07/01/27	mer 03/02/27	4								
6	1.2.3	RINTERRI	25 giorni	gio 04/02/27	mer 10/03/27	5								
7	1.2.4	CARICHI E TRASPORTI A DISCARICA	25 giorni	gio 14/01/27	mer 17/02/27	4FI+5 giorni								
8	1.3	OPERE A VERDE	40 giorni	gio 21/01/27	mer 17/03/27		OPERE A VERDE							
9	1.3.1	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	30 giorni	gio 28/01/27	mer 10/03/27	4FI+15 giorni								
10	1.3.2	IMPIANTI IDRICO FONTANELLA PUBBLICA E ACCUMULO	15 giorni	gio 28/01/27	mer 17/02/27	4FI+15 giorni								
11	1.3.3	PIANTUMAZIONI ESSENZE ARBOREE	40 giorni	gio 21/01/27	mer 17/03/27	4FI+10 giorni								
12	1.4	PARCHEGGIO E MARCIAPIEDI	90 giorni	gio 14/01/27	mer 19/05/27		PARCHEGGIO E MARCIAPIEDI							
13	1.4.1	OPERE FOGNARIE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	40 giorni	gio 14/01/27	mer 10/03/27	5FI-15 giorni								
14	1.4.2	GETTO DI OPERE IN CLS QUALI RAMPE E MURI DI CONTENIMENTO	20 giorni	gio 25/02/27	mer 24/03/27	13FI-10 giorni								
15	1.4.3	PAVIMENTAZIONI STRADALI E PEDONALI	30 giorni	gio 25/03/27	mer 05/05/27	14								
16	1.4.4	OPERE DI COMPLETAMENTO	10 giorni	gio 06/05/27	mer 19/05/27	15								
17	1.5	SMOBILITAZIONE CANTIERE	7 giorni	gio 20/05/27	ven 28/05/27	16								